

Утверждаю

Глава муниципального образования

"Город Можга"

Уразов Эрик Рашитович

Подпись

ПАСПОРТ

Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6 им. А.Н. Сабурова» по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 71

Наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6 им. А.Н. Сабурова» по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 71		
Краткое наименование проекта	Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6	Срок начала и окончания проекта	30.04.2022-30.08.2024
Куратор проекта	Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна		
Руководитель проекта	Уразов Эрик Рашитович - Глава муниципального образования «Город Можга»		
Администратор проекта	Карпов Владимир Павлович - директор МБОУ «СОШ № 6 им. А.Н. Сабурова»		
Связь с государственными программами Российской Федерации	ГП РФ «Развитие образования»		
Стоимость объекта (СМР+оснащение)		<i>тыс. руб.</i>	<i>%</i>
	<i>Всего, в т.ч.:</i>	75102.90	100%
	<i>Федеральный бюджет</i>	60833.40	81%
	<i>Республиканский бюджет (обязательное софинансирование)</i>	14269.50	19%
	<i>Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования)</i>		
	<i>Бюджет МО</i>	610,65	0,01% на смр и 5% оснащение
<i>Внебюджетные источники</i>	0		
Мощность объекта	500 чел./ 4932,8 кв.м		
Источник финансирования СМР	Средства федерального, регионального, местного бюджетов		

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по
реализации проекта: Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6 им. А.Н. Сабурова» по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 71

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Вид документа и(или) результат	Ответственный исполнитель
1.	Разработка ПСД	51	05.11.2022	26.12.2022	проектно-сметная документация	Карпов Владимир Павлович / ООО "АПМ "Вариант"
2.	Подготовительный этап					
2.1.	Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР (для объектов 2024 года)	6	25.12.2023	31.12.2023	распоряжение Правительства УР	Петрова Наталья Владимировна
2.2.	Доведение лимитов до муниципальных образований (для объектов 2024 года)	16	25.12.2023	10.01.2024	уведомление о лимитах на СМР	Грачёв Сергей Евгеньевич/ Петрова Наталья Владимировна, Сухих Вера Николаевна
2.3.	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР с муниципальными образованиями	10	10.01.2024	20.01.2024	соглашение о предоставлении субсидий на СМР	Грачёв Сергей Евгеньевич/ Петрова Наталья Владимировна

2.4.	Подготовка инфраструктурных листов по закупке оснащения	26	15.01.2024	10.02.2024	список оснащений	Грачёв Сергей Евгеньевич, Карпов Владимир Павлович/ Орлова Ольга Владимировна
2.5.	Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта	16	10.02.2024	26.02.2024	заявка на оснащение	Грачёв Сергей Евгеньевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.6.	Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальными образованиями на оснащение	15	26.02.2024	12.03.2024	постановление Правительства УР	Ценева Нина Сергеевна, Орлова Ольга Владимировна
2.7.	Доведение лимитов до муниципальных образований (для объектов 2024 года)	3	12.03.2024	15.03.2024	уведомление о лимитах на СМР	Грачёв Сергей Евгеньевич/ Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.8.	Подписание соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидий на оснащение	10	15.03.2024	25.03.2024	соглашения о предоставлении субсидий	Грачёв Сергей Евгеньевич/ Орлова Ольга Владимировна
2.9.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	77	15.01.2024	01.04.2024	дизайн-проект	Карпов Владимир Павлович, Солдатова Ольга Владимировна,
2.10.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения	22	09.01.2024	31.01.2024	календарный учебный план	Карпов Владимир Павлович, Солдатова Ольга Владимировна, Симушина Элеонора Павловна

3.	Закупочные процедуры СМР	60	20.01.2024	22.03.2024		Шадрин Максим Олегович, Карпов Владимир Павлович/ Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий
3.1.	Размещение плана-графика	1	30.01.2024	01.02.2024	Размещение плана-	
3.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	01.02.2024	02.02.2024	Заявка на закупку	
3.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате	7	05.02.2024	09.02.2024	протокол	
3.4.	Разработка проекта документации о закупке	10	09.02.2024	19.02.2024	Извещение	
3.5.	Утверждение документации о закупке	1	19.02.2024	20.02.2024	заявка	
3.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении	1	21.02.2024	21.02.2024	Протокол проведения	
3.7.	Подача заявок	18	22.02.2024	11.03.2024	Контракт	
3.8.	Проведение аукциона	1	11.03.2024	11.03.2024	Протокол	
3.9.	Заключение контракта на капитальный ремонт	11	11.03.2024	22.03.2024	Контракт	
4.	Строительно-монтажные работы	90	25.05.2024	23.08.2024		Шадрин Максим Олегович, Карпов Владимир Павлович/Киселева Ольга Сергеевна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.1.	Выполнение СМР	87	25.05.2024	20.08.2024	Акт приемки выполненных работ	
4.2.	Приемка выполненных работ	3	20.08.2024	23.08.2024		
		0				

5.	Закупочные процедуры на оснащение	68	25.03.2024	08.05.2024		Солдатова Ольга Владимировна, Карпов Владимир Павлович/ Орлова Ольга Владимировна
5.1.	Размещение плана-графика	1	26.03.2024	27.03.2024	Размещение плана-	
5.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	27.03.2024	28.03.2024	Заявка на закупку	
5.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате	11	28.03.2024	08.04.2024	протокол	
5.4.	Разработка проекта документации о закупке	11	28.03.2024	08.04.2024	Извещение	
5.5.	Утверждение документации о закупке	1	09.04.2024	10.04.2024	заявка	
5.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении	1	10.04.2024	10.04.2024	Протокол проведения	
5.7.	Подача заявок	9	10.04.2024	19.04.2024	Контракт	
5.8.	Проведение аукциона	1	19.04.2024	19.04.2024	Протокол	
5.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	2	06.05.2024	08.05.2024	Контракт	
6.	Прием и установка учебного оборудования	29	01.08.2024	30.08.2024		Солдатова Ольга Владимировна, Карпов Владимир Павлович/ Орлова Ольга Владимировна
6.1.	Прием, установка учебного оборудования	14	01.08.2024	15.08.2024	Акт поставки	
6.2.	Приемка установленного оборудования	14	16.08.2024	30.08.2024	Акт приемки	
7.	Начало образовательного процесса	1	01.09.2024		Приказ директора школы	Солдатова Ольга Владимировна, Карпов Владимир

Раздел 3. План кассовых выплат

Уровень бюджета	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	15460,01	7214,68	7214,68	7214,68	7214,68	7214,67	0	0	0	51533,40
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб.	0	0	0	3626,42	1692,33	1692,33	1692,33	1692,33	1692,34	0	0	0	12088,08
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	19086,43	8907,01	8907,01	8907,01	8907,01	8907,01	0	0	0	63621,48

Раздел 3. План кассовых выплат на оснащение

Уровень бюджета	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого
Федеральный бюджет, тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	4649,97	4649,98	0	0	0	0	9299,95
Республиканский бюджет (софинансирование), тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	1090,73	1090,74	0	0	0	0	2181,47
Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования), тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИТОГО	0	0	0	0	0	0	5740,7	5740,72	0	0	0	0	11481,42

2. Команда проекта

№ п/	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Карпов Владимир Павлович	Директор МБОУ "СОШ №6" г.Можги УР тел: 8-963-027-00-28
2	Куратор	Болотникова Светлана Михайловна	Министр образования и науки УР
3	Руководитель	Уразов Эрик Рашитович	Глава МО "Город Можга" тел:8-991-197-52-93
4	Администратор	Шадрин Максим Олегович	Первый заместитель - Заместитель главы Администрации МО "Город Можга" по строительству и жилищно-коммунальной политике. тел: 8-912 878-00-71
5	Администратор	Карпов Владимир Павлович	Директор МБОУ "СОШ №6" г.Можги УР тел: 8-963-027-00-28
6	Рабочая группа	Бусыгина Елена Владимировна	Заместитель министра образования и науки УР
7	Рабочая группа	Благодатский Сергей Александрович	Заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР
8	Рабочая группа	Ценева Нина Сергеевна	Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
9	Рабочая группа	Варачев Дмитрий Геннадьевич	Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
10	Рабочая группа	Симушина Элеонора Павловна	Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
11	Рабочая группа	Мальцева Людмила Геннадьевна	Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
12	Рабочая группа	Орлова Ольга Владимировна	Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
13	Рабочая группа	Петрова Наталья Владимировна	Заместитель начальника Управления-Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
14	Рабочая группа	Киселева Ольга Сергеевна	Заместитель начальника Управления - Начальник отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
15	Рабочая группа	Грачев Сергей Евгеньевич	Заместитель главы Администрации МО "Город Можга" по социальной политике
16	Рабочая группа	Солдатова Ольга Владимировна	Начальник Управления образования Администрации МО "Город Можга" тел: 8-912-463-86-96
17	Рабочая группа	Иванов Александр Иванович	Начальник Управления по градостроительству и ЖКХ тел: 8963-541-19-96
18	Рабочая группа	Сафина Диляра Ильфаровна	Директор МБУ "ЦБ УО" тел: 8-912-854-54-48
19	Рабочая группа	Боброва Евгения Анатольевна	И.о. директора МБУ "Управление заказчика" тел: 8-919-914-31-53

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в основном здании школы

Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения)	Как организован учебный процесс			Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с)	Даты проведения мероприятий с родителями	Наличие протокола встречи с родителями
	с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)	с 9 по 11 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возможно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)			
503 (нач.кл. - 196; ср.звено - 278; ст. звено - 29)	1а класс 21 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №4 1 смена 1б класс 21 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №4 1 смена	5а класс 30 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена 5б класс 26 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена	9а класс 26 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 1 смена 9б класс 25 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 1 смена	Заседание родительского комитета. Рассмотрены вопросы: 1. Знакомство с программой Капитального ремонта 2. Роль штаба родительского общественного контроля в реализации данного мероприятия. 3. Выбор родительского актива для работы в родительском штабе в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» в 2023 году 4. Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	25.01.2024	Имеется

	2а класс 22 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №4 2 смена 2б класс 20 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №4 2 смена	6а класс 28 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена 6б класс 26 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена	10 класс 16 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена	Классные родительские собрания. Рассмотрены вопросы: 1. Проект «Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6 г. Можги на 2024г». 2. Организация учебного процесса в период капитального ремонта школы. 3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма в период капитального ремонта. 4. Презентация проекта «Школа будущего». 5. Реконструкция школьной спортивной площадки, в рамках инициативного бюджетирования.	18.01.2024-03.02.2024	Имеется
	3а класс 29 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена 3б класс 27 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена	7а класс 29 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена 7б класс 28 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена	11 класс 13 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 1 смена			
	4а класс 27 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 1 смена 4б класс 29 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 1 смена	8а класс 23 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена 8б класс 23 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена 8в класс 14 чел. Место обучения: МБОУ СОШ №5 2 смена				

**График заседания Штаба родительского общественного контроля в ходе выполнения
капитального ремонта объекта: Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6 им. А.Н. Сабурова»
по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 71**

Планируемая дата	Планируемая работа	Отчет о выполнении
Январь	На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования	26.01.2024
Февраль	Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	13.02.2024
март	Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.	20.03.2024
апрель	Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	11.04.2024
май	Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов	15.05.2024
Июнь-июль	Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур	19.06.2022; 17.07.2024
Август	Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта	07.08.2024

Медиаплан по информационному сопровождению капитального ремонта по объекту: Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 6 им. А.Н. Сабурова» по адресу: Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Свердловский бульвар, д. 71

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	январь	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	25.03.2024	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	25.03.2024	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01.08-20.08.2024	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01.09.24	Начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	01.09.24	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года

Исполнитель: Панкова И.В.
 телефон: 8(34139)3-83-23
 email: school6m@mail.ru